ANEJO Nº 8

Desvíos de tráfico

Índice

1 Desvíos de tráfico 1

1 Desvíos de tráfico

Dentro de las obras proyectadas se incluye la demolición y reposición del puente de El Charco, que constituye actualmente una de las principales vías del municipio de Zalla. Es necesario, por lo tanto, dar una alternativa al tráfico durante los meses de duración de dicha obra.

Por ello, y tal como se refleja en el diagrama de barras que se adjunta al final del anejo correspondiente, no se comenzará la demolición del puente de El Charco hasta que se encuentren ejecutados y en servicio el nuevo puente de Aretxaga y los viales de conexión de éste con la rotonda que se va a ejecutar en la margen derecha del puente de El Charco, utilizándose durante las obras como nexo de unión entre las dos márgenes del río Kadagua para peatones y vehículos ligeros. El resto de vehículos deberá optar por alguna de las vías alternativas que se proponen en el plano 11.2, al no ser posible su paso por el puente del polideportivo existente.

En el **Documento Nº2: Planos**, se muestran los planos que reflejan la situación actual del tráfico en la zona en la actualidad y la prevista durante el tiempo que duren las obras de ejecución del nuevo puente de El Charco.